



GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA

COMUNE DI MEZZANA

Determinazione del Funzionario Responsabile

AREA 6 - ATTIVITA' TECNICHE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Numero 167 di data 26/07/2022

Oggetto: Intervento di riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana - I° stralcio funzionale – Approvazione contabilità finale lavori, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta nonché liquidazione delle spettanze dovute a saldo. Codice CUP: C59J21022230005 - CIG: 85425027A7

Assunta da:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Manini per.ind. Giuseppe

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI COMMEZZADURA

Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)

Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091

C.F. e P.IVA 00252960224

e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it

COMUNE DI MEZZANA

Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)

Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044

C.F. e P.IVA 00252040225

e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it

Intervento di riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana - I° stralcio funzionale – Approvazione contabilità finale lavori, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta nonché liquidazione delle spettanze dovute a saldo. Codice CUP: C59J21022230005 - CIG: 85425027A7

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'Amministrazione comunale di Mezzana ha inserito nei propri programmi un intervento di riqualificazione dell'intera rete di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale con la finalità di efficientamento e risparmio energetico mediante l'adeguamento degli impianti, la sostituzione e/o il completamento di sistemi di illuminazione per un miglioramento dell'efficienza energetica con l'esecuzione di una serie di interventi riconducibili alle seguenti attività:

- efficientamento energetico degli impianti con la sostituzione delle lampade esistenti nelle svariate tipologie con nuovi apparecchi con tecnologia a LED;
- adeguamento normativo in relazione alla sicurezza stradale;
- adeguamento normativo in relazione alla sicurezza elettrica;
- adeguamento alle norme contro l'inquinamento luminoso;
- opere di straordinaria manutenzione dei sistemi di illuminazione (pali, mensole, etc.);
- riparazione e/o sostituzione di Quadri Elettrici;

L'obiettivo consiste nell'organizzazione ottimale del sistema di illuminazione pubblica al fine di assicurare una migliore e corretta funzionalità gestionale degli stessi nonché il contenimento energetico ossia la riduzione dei costi di gestione quali la fornitura dell'energia e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; la riduzione dei consumi energetici comporta una riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento luminoso incrementando così l'efficienza energetica e anche il rapporto con l'ambiente nel rispetto dei Criteri ambientali Minimi (CAM) imposti dalle vigenti normative di settore;

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 agli artt. 29-37 ha previsto all'art. 29 che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 siano assegnati ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche).

Il successivo comma 30 fissa la misura del contributo in €. 50.000,00.= per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con successivo decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno di data 30 gennaio 2020 sono stati assegnati i contributi finalizzati agli interventi indicati stabilendo tra l'altro che i comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 per quanto di competenza dell'esercizio 2020.

Successivamente con Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (art. 147 co 1), convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*) è stato introdotto il comma 29bis all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevedendo che, limitatamente all'anno 2021, sia incrementato il limite delle risorse da assegnare ai comuni per gli interventi oggetto del finanziamento.

Pertanto con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero degli Interni di data 11 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. di data 20 novembre, sono stati assegnati gli incrementi ai contributi per l'anno 2021 per le stesse opere da finanziare con i fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, mantenendo peraltro gli stessi vincoli di inizio lavori (15 settembre 2021) e di monitoraggio.

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 356 del 5 marzo 2021, in ossequio alle competenze primarie in materia di finanza locale, sono stati assegnati anche al Comune di Mezzana ulteriori €. 50.000,00.= rispetto agli originari €. 50.000,00.= (per gli esercizi dal 2020 al 2024) già assegnati con deliberazione Giunta Provinciale n. 412 del 27 marzo 2020.

L'ammontare del contributo statale assegnato al Comune di Mezzana pertanto per l'anno 2021 è pari ad €. 100.000,00.=.

Con Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 10 agosto 2021 è stato adottato atto di indirizzo nei confronti del per. ind. Giuseppe Manini, Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Mezzana con il quale è stato individuato quale intervento da attuare per l'impiego delle risorse statali i lavori di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica del Comune mediante sostituzione dei corpi illuminanti unitamente alle attività tecniche connesse, complementari ed accessorie.

Con lo stesso atto di indirizzo il per. ind. Giuseppe Manini è stato inoltre nominato Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'obiettivo.

In adempimento del citato atto di indirizzo il Responsabile del Procedimento, con propria determinazione n. 117 del 10 agosto 2021 ha affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e direzione dell'esecuzione dei lavori, al per. ind. Enrico Taino di San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) per il corrispettivo di €. 9.223,65=, oneri inclusi, impegnando la relativa spesa al cap. 3700 - P.D.C.F.: U.2.02.01.09.012 del bilancio pluriennale di previsione finanziaria 2021-2022-2023 a valere sull'esercizio 2021 e pertanto con termine di esigibilità 31 dicembre 2021.

Con Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 70 di data 17 agosto 2021 avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana. 1° Stralcio funzionale. Contributi statali per gli investimenti art. 1 commi 29-37 legge 27 dicembre 2019 n. 160. Approvazione progetto esecutivo a tutti gli effetti. Autorizzazione a contrarre. CUP: C59J21022230005 – CIG: 8871897901".

Il costo dell'opera approvata è risultato di complessivi €. €. 130.000,00.= di cui €. 96.579,76.= per lavori (dei quali €. 94.686,04.= per lavorazioni soggette a ribasso ed €. 1.893,72.= per oneri della sicurezza) ed €. 33.420,24.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'opera risultano essere stati assegnati i seguenti codici identificativi:

- CUP: **C59J21022230005**- Codice Unico di Progetto

- CIG: **Z4132BB770** - Codice identificato di gara relativo alle attività tecniche di progettazione ed esecuzione

- CIG: **8871897901**- Codice identificato di gara relativo ai lavori

A seguito dell'espletamento della procedura di appalto (vedi verbale di gara telematica n. 102314), con atto di cottimo Rep. n. 720-2021 - Atti privati di data 30.09.2021, i lavori sono stati affidati all'Impresa PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA con sede in Via Umida n. 2 – 38022 CALDES (TN), C.F. PLLNDR75S27C794P e P.IVA N. 01524650221, che ha offerto un ribasso percentuale nella misura del 25,152% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo di contratto pari a netti €. 72.764,33.- comprensivi di €. 1.893,72.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico sotto riportato:

A.	LAVORI	Approvato	A seguito gara
a.1	Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	94.686,04	94.686,04
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.893,72	1.893,72
a.3	Ribasso d'asta del - 25,152% su a.1	-----	- 23.815,43
a.4	Importo contrattuale	96.579,76	72.764,33
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	A seguito gara
b.1	Imprevisti	987,45	987,45
b.2	IVA 22% su lavori	21.247,55	21.247,55
b.3	Contributo gare ANAC	30,00	30,00
b.4	Spese tecniche	7.200,35	7.200,35
b.5	Oneri previdenziali 5%	360,02	360,02
b.6	IVA 22% su spese tecniche	1.663,28	1.663,28
b.7	Fondo per progettazione interna	1.545,28	1.545,28
b.8	Fondo per attrezzature -20% del 2%	386,32	386,32
b.9	Accantonamento ribasso d'asta	-	23.815,43
Totale somme a disposizione		33.420,24	57.235,67
TOTALE GENERALE		130.000,00	130.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Dato atto ora che i lavori risultano essere stati ultimati nei termini patti e condizioni tutti stabiliti avendo avuto inizio in data 13 settembre 2021 ed ultimati il 01 luglio 2022, secondo quanto riportato negli atti redatti dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Taino Enrico.

Visti ora gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori Per. Ind. Taino Enrico in data 9 luglio 2022 e qui assunti agli atti sub. Prot. n. [F168-0004246-11/07/2022 A](#), dai quali risulta:

- I lavori risultano essere stati ultimati con diciassette giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale previsto per il 18.07.2022 ed hanno avuto nel tempo il seguente andamento:

> tempo utile per l'esecuzione dei lavori	giorni	172
> consegna dei lavori avvenuta	data	13.09.2021
> scadenza contrattuale	data	03.03.2022
> sospensione dei lavori n. 1	data	29.11.2021
> ripresa dei lavori n. 1	data	15.04.2022
> nuova scadenza contrattuale a seguito sospensioni e/o proroghe	data	18.07.2022
> ultimazione dei lavori	data	01.07.2022
- Non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- Non risulta essere stata concessa alcuna anticipazione così come non è stato redatto e liquidato alcun stato di avanzamento dei lavori;
- I lavori risultano essere stati regolarmente eseguiti e svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;
- Per l'opera in oggetto non risulta essere stato richiesto alcun subappalto o subaffidamento di lavorazioni;
- Gli atti di contabilità finale sono stati regolarmente sottoscritti da parte del legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori in segno di accettazione e senza alcuna riserva;
- Gli importi di contabilità finale risultano i seguenti:

1. Importo netto lavori come da contabilità finale	€.	94.645,60
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.893,72
3. Importo netto autorizzato di contratto comprensivo di oneri di sicurezza	€.	72.764,33
4. Ribasso d'asta del -25,152% su 1	€.	- 23.805,26
5. Importo netto lavori eseguiti comprensivi di oneri di sicurezza (stato finale)	€.	72.734,06
6. Somme liquidate	€.	0,00
7. Credito netto residuo impresa	€.	72.734,06
Totale lavori a base d'asta come da contabilità finale	€.	72.734,06

Rilevato pertanto dalla contabilità finale dei lavori che risultano essere stati spesi complessivamente €. 97.142,35.- con un risparmio di €. 32.857,65.- rispetto alla somma impegnata di progetto pari ad €. 130.000,00.-, il tutto come meglio dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
a.1	Per esecuzione lavori	94.686,04	94.645,60	- 40,44
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.893,72	1.893,72	0,00
a.3	Ribasso d'asta del -25,152% su a.1	- 23.815,43	- 23.805,26	10,17
a.4	Importo contrattuale	72.764,33	72.734,06	- 30,27
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	Di contabilità	Differenza
b.1	Imprevisti	987,45	0,00	- 987,45
b.2	IVA 22% su lavori	21.247,55	16.001,49	- 5.246,06
b.3	Contributo gare ANAC	30,00	30,00	0,00
b.4	Spese tecniche	7.200,35	6.539,26	- 661,09
b.5	Oneri previdenziali 5%	360,02	326,97	- 33,05
b.6	IVA 22% su spese tecniche	1.663,28	1.510,57	- 152,71
b.7	Fondo per progettazione interna	1.545,28	0,00	- 1.545,28
b.8	Fondo per attrezzature -20% del 2%	386,32	0,00	- 386,32

b.9	Accantonamento ribasso d'asta	23.815,43	0,00	- 23.815,43
	Totale somme a disposizione	57.235,67	24.408,29	- 32.827,38
	TOTALE GENERALE	130.000,00	97.142,35	- 32.857,65

Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Taino Enrico in data 9 luglio 2022 che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi netti €. 70.840,34.- a cui vanno sommati €. 1.893,72.- per oneri di sicurezza e pertanto per un totale di €. 72.734,06.-.

Rilevato come il certificato di regolare esecuzione evidenzia un credito netto da liquidare alla ditta esecutrice dei lavori di complessivi €. 72.734,06.-.

Dato atto che non necessita provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 ed art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto le opere sono state interamente eseguite su proprietà pubblica, così come regolarmente dichiarato dal direttore dei lavori.

Dato atto ancora che alla data odierna, relativamente all'opera in oggetto, si è già provveduto a liquidare complessivamente lordi €. 3.794,75.- a liquidare le seguenti spettanze secondo quanto di seguito specificato:

- Fattura n. 34/002 di data 08.11.2021 del Per. Ind. Taino Enrico, relativa al saldo delle prestazioni professionali eseguite riferite alla progettazione definitiva/esecutiva dell'opera, per un importo di netti €. 2.938,91.- a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali nella misura del 5% pari ad €. 146,95.- ed IVA 22% per €. 678,89.- per un totale di €. 3.764,75.-;
- Mandato di pagamento N. 2474 di data 22.10.2021 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un totale di €. 30,00.- quale contributo di gara.

Verificato pertanto, dagli atti tutti sopra richiamati nonché dalla contabilità finale dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori Per. Ind. Taino Enrico, che l'importo totale dell'opera ammonta a complessivi €. 97.142,35.- (€. 72.734,06.- per lavori + €. 24.408,29.- per somme a disposizione dell'Amministrazione) con un risparmio di €. 32.857,65.- rispetto alla somma autorizzata prevista a progetto pari ad €. 130.000,00.- e che risultano ancora da liquidare i seguenti importi:

- lordi €. 88.735,55.- alla ditta PALLAVER ANDREA a saldo dei lavori di che trattasi;
- lordi €. 4.612,05.- al Per. Ind. Taino Enrico a saldo delle spese tecniche;
- Tot. €. 93.347,60.-.

Verificato ancora che, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, l'Impresa esecutrice dei lavori non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere.

Accertata la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori attraverso la procedura telematica on line (vedi DURC INAIL_32343184 di data 30.03.2022).

Vista e richiamata la nota prot. n. S506/2022/3.5/F2065 qui assunta agli atti sub. prot. n. F168-0004529-25/07/2022 A, con la quale L'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato l'esito regolare l'esito regolare della verifica di correttezza retributiva ai sensi dell'art. 33 della Legge provinciale 9 maggio 2016, n. 2.

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere alla approvazione della contabilità finale dei lavori con contestuale liquidazione del credito spettante alla ditta esecutrice dei lavori ed ai professionisti incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori nonché del collaudo statico dell'opera.

Dato atto che l'opera in oggetto risulta essere stata finanziata per un importo di complessivi €. 130.000,00.- con impegno al cap. 3700 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.012 mediante:

- > contributo statale per investimenti di cui all'art. 1 comma 29 e ss. della legge finanziaria 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) per €. 100.000,00.=-;
- > fondi propri dell'Amministrazione per €. 30.000,00.=-.

Visti:

- la L.P. 19.07.1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e s.m. ed int..
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i..
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024, Nota integrativa, Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2023-2024 (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.). Esame ed approvazione".
- la delibera della Giunta comunale n. 63 di data 10 agosto 2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) pluriennale 2021-2022-2023".
- il Decreto del Sindaco n. 5 di data 17 agosto 2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi.
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, per quanto dettagliatamente esposto in premessa, gli atti concernenti la contabilità finale dell'opera relativa a ***"Intervento di riqualificazione energetica ed impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Mezzana - I° stralcio funzionale"***, redatti dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Taino Enrico in data 09.07.2022 e qui assunti agli atti sub prot. n. [F168-0004246-11/07/2022](#), tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentante della Impresa appaltatrice senza alcuna riserva, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo di complessivi netti €. 72.734,06.-, comprensivi di €. 1.893,72.- per oneri di sicurezza, a cui vanno aggiunti €. 24.408,29.- per somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto per un totale generale di €. 97.142,35.-, il tutto come meglio riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
a.1	Per esecuzione lavori	94.686,04	94.645,60	- 40,44
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.893,72	1.893,72	0,00
a.3	Ribasso d'asta del -25,152% su a.1	- 23.815,43	- 23.805,26	10,17
a.4	Importo contrattuale	72.764,33	72.734,06	- 30,27
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	Di contabilità	Differenza
b.1	Imprevisti	987,45	0,00	- 987,45
b.2	IVA 22% su lavori	21.247,55	16.001,49	- 5.246,06
b.3	Contributo gare ANAC	30,00	30,00	0,00
b.4	Spese tecniche	7.200,35	6.539,26	- 661,09
b.5	Oneri previdenziali 5%	360,02	326,97	- 33,05
b.6	IVA 22% su spese tecniche	1.663,28	1.510,57	- 152,71
b.7	Fondo per progettazione interna	1.545,28	0,00	- 1.545,28

b.8	Fondo per attrezzature -20% del 2%	386,32	0,00	- 386,32
b.9	Accantonamento ribasso d'asta	23.815,43	0,00	- 23.815,43
Totale somme a disposizione		57.235,67	24.408,29	- 32.827,38
TOTALE GENERALE		130.000,00	97.142,35	- 32.857,65

- 2) Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 09.07.2022 a firma del Direttore dei Lavori Per. Ind. Taino Enrico, qui assunto agli atti sub. prot. n. [F168-0004246-11/07/2022 A](#), che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi netti €. 72.734,06.- (compreso €. 1.893,72.- per oneri di sicurezza) più I.V.A. 22% pari ad €. 16.001,49.- per un totale di €. 88.735,55.-.
- 3) Di approvare ancora il seguente quadro economico della spesa complessivamente sostenuta che espone un risparmio di €. 32.857,65.- dovuti alla differenza fra la spesa autorizzata di progetto in €. 130.000,00.- e quella effettivamente sostenuta pari ad €. 97.142,35.-:

PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA			
A.	LAVORI	€.	72.734,06
a.1	Per esecuzione lavori	€.	70.840,34
a.2	Oneri di sicurezza	€.	1.893,72
a.3	Totale lavori da contabilità finale netti	€.	72.734,06
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	€.	24.408,29
b.1	IVA 22% su lavori	€.	16.001,49
b.2	Spese tecniche	€.	6.539,26
b.3	Oneri previdenziali su b.2	€.	326,97
b.4	Iva su Spese tecniche	€.	1.510,57
b.5	Contributo gara ANAC	€.	30,00
TOTALE GENERALE		€.	97.142,35

- 4) Di liquidare le seguenti spettanze:
- Impresa PALLAVER IMPIANTI di Pallaver Andrea, C.F. PLLNDR75S27C794P e P.IVA N. 01524650221 – Fattura a saldo dei lavori eseguiti N. FPA 15/22 di data 18.07.2022, nell'importo di netti €. 72.734,06.- a cui va aggiunta l'IVA al 22% per €. 16.001,49.- e quindi per complessivi lordi €. 88.735,55.-;
 - Per. Ind. Taino Enrico, C.F. TNANRC84E17E897U e P.IVA N. 02333350201 – Fattura a saldo delle prestazioni professionali eseguite N. 37/002 di data 12.07.2022, nell'importo di netti €. 3.600,35.- a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali al 5% pari ad €. 180,02.- ed I.V.A. 22% per €. 831,68.- e quindi per complessivi lordi €. 4.612,05.-.
- 5) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto per un totale pari ad €. 93.347,60.- trova già la propria imputazione capitolo n. 3700 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.012, del corrente bilancio di esercizio, che presenta adeguata disponibilità, evidenziando peraltro una economia di spesa quantificata in €. 32.857,65.-.
- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e per presa visione e riscontro in quanto il provvedimento, pur non comportando oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ha comunque rilevanza di natura contabile.
- 7) Di inviare, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla ditta esecutrice ed al direttore dei lavori.
- 8) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di lavori pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
