



GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA

COMUNE DI MEZZANA

Determinazione del Funzionario Responsabile

AREA 1 - SEGRETERIA COMUNALE

UFFICIO SEGRETERIA

Numero **106** di data **25/06/2020**

Oggetto: **Contributi per realizzazione investimenti messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2020 (art.30 c. 14ter D.L. 30.04.19 n. 36 convertito in Legge 28.06.19 n. 58). Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento della pavimentazione della via Roma nell'abitato di Mezzana. Approvazione contabilità finale lavori, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. CUP: C57H19002740001 - CIG: ZD12CD36F2**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI COMMEZZADURA

Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)
Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091
C.F. e P.IVA 00252960224
e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it

COMUNE DI MEZZANA

Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)
Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044
C.F. e P.IVA 00252040225
e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it

OGGETTO: Contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2020 (art. 30 comma 14ter D.L. 30 aprile 2019 n. 36 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58). Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento della pavimentazione della via Roma nell'abitato di Mezzana – Approvazione contabilità finale lavori, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. Codice CUP: C57H19002740001 - CIG: ZD12CD36F2.

Premesso che:

- Con Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 28 di data 28.04.2020 veniva adottato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dell'Ufficio reti, strade, verde pubblico, cimiteri – Area attività tecniche nell'ambito della Gestione obbligatoria associata tra i Comuni di Mezzana e Commezzadura al fine di attivare tutte le attività tecnico-amministrative legate ai lavori di messa in sicurezza di via Roma nell'abitato di Mezzana mediante lavori di asfaltatura impiegando il contributo straordinario statale di €. 11.597,90.= assegnato al Comune ai sensi dell'art. 30 comma 14-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 i cui lavori devono essere iniziati entro il 15 maggio 2020;
- Con lo stesso atto si disponeva l'affidamento dei lavori a mezzo trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della legge 19 luglio 1990 n. 23 ad unico operatore economico al fine di permettere all'ente di risparmiare la tempistica limitata entro la quale deve esser dato avvio ai lavori fissato nella data del 15 maggio p.v. pena la revoca del contributo stesso;
- Con Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 05.05.2020 si provvedeva all'approvazione della perizia di spesa per lavori in economia redatta dall'Ufficio tecnico comunale inerente lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento della pavimentazione della via Roma nell'abitato di Mezzana nell'importo complessivo di €. 19.949,69.- di cui €. 15.773,00.- per lavori comprensivi di €. 447,35.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 4.176,69.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- A seguito dell'espletamento della procedura di appalto, con atto di cottimo N. 82-2020 Atti privati di data 12.05.2020, i lavori sono stati affidati all'Impresa BETON ASFALTI S.r.l. con sede Zona Industriale n. 1 – 38020 CIS (TN), C.F. e P.IVA N. 01265960227, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,500% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo di contratto pari a netti €. 13.857,21.- comprensivi di €. 447,35.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico sotto riportato:

A.	LAVORI	Approvato	A seguito affido
a.1	Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	15.325,65	13.409,86
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	447,35	447,35
a.3	Importo contrattuale	15.773,00	13.857,21
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	A seguito affido
b.1	Imprevisti	315,46	315,46
b.2	IVA 22% su lavori + imprevisti	3.539,46	3.539,46
b.3	Indennità per attività tecniche	321,77	321,77
b.4	Accantonamento ribasso d'asta	-	1.915,79
Totale somme a disposizione		4.176,69	6.092,48
TOTALE GENERALE		19.949,69	19.949,69

- Dato atto che i lavori in oggetto risultano ora regolarmente completati avendo avuto inizio in data 13.05.2020 ed ultimazione il 26.05.2020.

Visti ora gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori Per. Ind. Giuseppe Manini dell'Ufficio tecnico comunale di Mezzana, firmati digitalmente ed assunti agli atti sub. Prot. n. [F168-0003365-15/06/2020 A](#), dai quali risulta:

- Durante l'esecuzione dei lavori non risulta essere stato chiesto ed autorizzato alcun subappalto;
- I lavori risultano essere stati eseguiti nel rispetto dei termini avendo avuto inizio in data 13.05.2020 ed ultimati in data 26.05.2020 con sei giorni di anticipo sul termine contrattuale previsto;
- Non sono stati avvenuti danni di forza maggiore;

- Non risulta essere stata concessa alcuna anticipazione così come non è stato redatto alcun stato di avanzamento lavori.
- I lavori risultano essere stati regolarmente eseguiti e svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;
- Gli atti di contabilità finale sono stati regolarmente sottoscritti da parte del legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori in segno di accettazione e senza alcuna riserva;
- Gli importi di contabilità finale risultano i seguenti:

• Importo netto autorizzato di contratto comprensivo di oneri di sicurezza	€.	13.857,21.-
• Importo netto lavori eseguiti comprensivi di oneri di sicurezza (stato finale)	€.	13.850,35.-
• Somme liquidate	€.	0,00.-
• Credito netto residuo impresa	€.	13.850,35.-
Totale lavori a base d'asta come da contabilità finale	€.	13.850,35.-

Rilevato pertanto dalla contabilità finale dei lavori che risultano essere stati spesi complessivamente €. 17.219,20.- con un risparmio di €. 2.730,49.- rispetto alla somma autorizzata ed impegnata di perizia in €. 19.949,69.-, il tutto come meglio dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
a.1	Per esecuzione lavori	13.409,86	13.403,00	- 6,86
a.2	Oneri di sicurezza	447,35	447,35	0,00
a.3	Importo contrattuale	13.857,21	13.850,35	- 6,86
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	Di contabilità	Differenza
b.1	Imprevisti	315,46	0,00	-315,46
b.2	IVA 22% su lavori + imprevisti	3.539,46	3.047,08	- 492,38
b.3	Indennità attività tecniche 2%	321,77	321,77	0,00
b.4	Accantonamento ribasso d'asta	1.915,79	0,00	- 1.915,79
Totale somme a disposizione		4.176,69	3.368,85	- 2.723,63
TOTALE GENERALE		19.949,69	17.219,20	- 2.730,49

Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Giuseppe Manini che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi netti €. 13.850,35.-.

Dato atto che nel caso in oggetto, essendo stati eseguiti esclusivamente lavori di straordinaria manutenzione con rifacimento e messa in sicurezza del piano viabile, non necessita provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto le opere sono state interamente eseguite su proprietà pubblica.

Verificato pertanto, dagli atti tutti sopra richiamati nonché dalla contabilità finale dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione, che l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a complessivi €. 17.219,20.- con un risparmio di €. 2.730,49.- rispetto alla somma autorizzata di progetto pari €. 19.949,69.- e che risulta ancora da liquidare l'intero credito dell'impresa esecutrice dei lavori contabilizzati in netti €. 13.850,35.-.

Verificato ancora che, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, l'Impresa esecutrice dei lavori non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere.

Accertata la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori attraverso la procedura telematica on line.

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere alla approvazione della contabilità finale dei lavori con contestuale liquidazione del credito spettante alla ditta esecutrice dei lavori.

Dato atto che l'opera in oggetto risulta già interamente finanziata con impegno al capitolo n. 3686 – codice

intervento 2.08.01.01 – PDCF U.2.02.01.09.012.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.i. (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i., la L.P. 09.03.2016, n. 2 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., nonché la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i..

Visto il Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigenti.

DETERMINA

- 1) Di approvare per quanto dettagliatamente esposto in premessa, gli atti concernenti la contabilità finale dell'opera relativa a **“Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento della pavimentazione della via Roma nell'abitato di Mezzana”**, redatti dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Giuseppe Manini dell'Ufficio tecnico del Comune di Mezzana in data 12.06.2020, tutti debitamente sottoscritti in maniera digitale anche dal legale rappresentante della Impresa esecutrice delle opere senza alcuna riserva, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo totale di €. 17.219,20.-, il tutto come meglio riportato nel seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
a.1	Per esecuzione lavori	13.409,86	13.403,00	- 6,86
a.2	Oneri di sicurezza	447,35	447,35	0,00
a.3	Importo contrattuale	13.857,21	13.850,35	- 6,86
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	Di contabilità	Differenza
b.1	Imprevisti	315,46	0,00	-315,46
b.2	IVA 22% su lavori + imprevisti	3.539,46	3.047,08	- 492,38
b.3	Indennità attività tecniche 2%	321,77	321,77	0,00
b.4	Accantonamento ribasso d'asta	1.915,79	0,00	- 1.915,79
Totale somme a disposizione		4.176,69	3.368,85	- 2.723,63
TOTALE GENERALE		19.949,69	17.219,20	- 2.730,49

- 2) Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione di data 12.06.2020 a firma del Direttore dei Lavori Per. Ind. Giuseppe Manini che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi €. 13.850,35.- al netto dell'IVA 22% per €. 3.047,08.- e quindi per un totale di €. 16.897,43.-.
- 3) Di approvare ancora il seguente quadro economico della spesa complessivamente sostenuta che espone un risparmio di €. 2.730,49.- dovuti alla differenza fra la spesa autorizzata di perizia in €. 19.949,69.- e quella effettivamente sostenuta pari ad €. 17.219,20.-:

PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA		
A.	LAVORI	Importi in Euro
a.1	Per esecuzione lavori	13.403,00
a.2	Oneri di sicurezza	447,35
a.3	Importo contrattuale	13.850,35

B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Importi
b.1	IVA 22% su lavori	3.047,08
b.2	Indennità attività tecniche 2%	321,77
	Totale somme a disposizione	3.368,85
	TOTALE GENERALE	17.219,20

- 4) Di liquidare le seguenti spettanze:
- Ditta BETON ASFALTI S.r.l. – Fattura a saldo dei lavori eseguiti N. 2/232 di data 10.06.2020, nell'importo di netti €. 13.850,35.- a cui va aggiunta l'IVA al 22% per €. 3.047,08.- e quindi per complessivi lordi €. 16.897,43.-.
 - Di trasferire l'indennità per attività tecniche interne (RUP) nell'importo totale di €. 321,77.- all'apposito capitolo di bilancio in entrata n. 600 - risorsa 3.05.1300 PDCF E.3.05.99.02.001.
- 5) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto per un totale pari ad €. 17.219,20.- trova già la propria imputazione al capitolo n. 3686 – codice intervento 2.08.01.01 – PDCF U.2.02.01.09.012, che presenta adeguata disponibilità, evidenziando una economia di spesa complessiva di €. 2.730,49.-.
- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e per presa visione e riscontro in quanto il provvedimento, pur non comportando oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ha comunque rilevanza di natura contabile.
- 7) Di inviare, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla ditta esecutrice dei lavori.
- 8) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di lavori pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
