



**GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA**

COMUNE DI MEZZANA

Determinazione del Funzionario Responsabile

AREA 6 - ATTIVITA' TECNICHE

UFFICIO RETI STRADE PARCHI VERDE PUBBLICO

Numero **95** di data **31/05/2019**

Oggetto: **Lavori di somma urgenza inerenti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino conseguenti all'evento calamitoso di fine ottobre che interessano il Comune di Mezzana nella località di Marilleva Millequattrocento, nell'abitato di Mezzana e nelle frazioni di Ortisè e Menas – Approvazione contabilità finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Manini per.ind. Giuseppe

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI COMMEZZADURA

Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)
Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091
C.F. e P.IVA 00252960224
e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it

COMUNE DI MEZZANA

Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)
Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044
C.F. e P.IVA 00252040225
e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it

Premesso che:

- Nei giorni tra il 27 e il 31 di ottobre 2018 la provincia di Trento è stata teatro di un grave evento calamitoso concretizzatosi in alluvioni conseguenti alle persistenti ed insistenti piogge cadute sul territorio provinciale.
- Anche il territorio del Comune di Mezzana è stato interessato da tali eventi atmosferici di particolare intensità protrattisi per alcuni giorni e che hanno comportato anche l'isolamento del paese per effetto dei gravi danni alla viabilità sulla S.S. 42 nel comune di Dimaro;
- Nonostante gli avvisi preventivi di allerta da parte dei competenti uffici provinciali ai quali sono seguite misure preventive di contenimento del pericolo per l'incolumità personale concretizzatisi nell'adozione di ordinanze sindacali, la portata eccezionale dell'evento calamitoso ha causato notevoli danni al patrimonio comunale;
- La particolare gravità dell'evento abbattutosi sul trentino è comprovata dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale di Trento in data 31 ottobre 2018 n. 2133 e 2138 con le quali rispettivamente venivano fornite indicazioni per la realizzazione degli interventi di somma urgenza e di ripristino a seguito dell'evento calamitoso e autorizzato il Presidente della Giunta Provinciale a provvedere a richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di proporre al Consiglio dei Ministri la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 1 del 2018 per il territorio della provincia di Trento oltre che l'emanazione dei provvedimenti necessari per finanziare gli interventi per il ripristino delle infrastrutture, strutture e beni pubblici e privati danneggiati e l'adozione delle misure occorrenti per la gestione dell'emergenza a carattere derogatorio rispetto all'ordinamento statale;
- In data 1 novembre 2018 veniva fatto un primo sopralluogo sommario congiunto sul territorio di Commezzadura alla presenza del rappresentante dell'Amministrazione e tecnico incaricato del Servizio Protezione Civile della P.A.T., con valutazione sommaria dei danni conseguenti;
- Successivamente, in data 5 novembre veniva redatto primo verbale di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi, privati e pubblici, interessati dall'evento calamitoso, verbale che è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. in pari data *sub* prot. 6639, con una elencazione dei siti danneggiati e quantificazione delle risorse necessarie al fine del ripristino degli stessi nella somma di € 130.000,00;
- Considerata la necessità di intervenire urgentemente nell'esecuzione dei lavori atti al ripristino e messa in sicurezza dei luoghi interessati dall'evento, garantendone la pubblica incolumità, occorre dare immediato avvio all'iter amministrativo diretto ad incaricare un tecnico per la redazione degli elaborati progettuali necessari e individuare le ditte da incaricare per svolgere materialmente i lavori, con Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 82 di data 8 novembre 2018, si è provveduto ad affidare all'ing. Roberti Bezzi l'incarico professionale inerente la progettazione ed esecuzione dell'opera;
- Con nota di data 11 dicembre 2018, prot. n. PAT/750510-S033/2018/21.6, il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento inviava al Comune di Mezzana, sub. Prot. n. F168-0007522-11/12/2018 A, copia del verbale di sopralluogo ed accertamento che autorizzava un importo di presunti € 40.000,00;
- Il Comune di Mezzana, con nota prot. n. F168-0007648-17/12/2019 A, provvedeva ad inoltrare al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento apposita domanda di contributo per lavori di somma urgenza ex art. 37, c. 1, L.P. 1 luglio 2011, n. 9;
- L'incarico professionale inerente le attività di progettazione esecutiva nonché direzione e contabilità dei lavori a misura è stato affidato al dott. ing. Roberto Bezzi con lettera commerciale di affidamento ex art. 32, c. 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 15 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. sub prot. n. F168-0007673-18/12/2018 P, pattuendo un corrispettivo di netti € 3.128,05 a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali al 4% per € 125,12 e l'IVA al 22% pari ad € 715,70 e pertanto per complessivi € 3.968,87;
- Con Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 4 dicembre 2018, si provvedeva all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo a **"lavori di somma urgenza relativi ai danni conseguenti agli eventi calamitosi del periodo 27 – 30 ottobre 2018"**, a firma dell'Ing. Roberto Bezzi, nell'importo complessivo di € 60.879,37 di cui € 40.742,26 per lavori comprensivi di € 815,50 per oneri della sicurezza ed € 20.137,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come meglio dettagliatamente esposto nella sottostante tabella:

A.	LAVORI	Importo in Euro
A.1.1	Lavori di sistemazione viabilità servizio zona Marilleva 1400 e Roncio	7.068,72
A.1.2	Oneri di sicurezza	237,27
A.2.1	Lavori di sistemazione viabilità servizio zona Menas – malga Monte	14.073,76
A.2.2	Oneri di sicurezza	303,87

A.3.1	Lavori di sistemazione viabilità servizio e briglia zona Val de Le Pozze	14.339,80
A.3.2	Oneri di sicurezza	160,23
A.4.1	Lavori di rimozione piante in alveo e/o su strada/parco	4.444,48
A.4.2	Oneri di sicurezza	114,13

Totale 40.742,26

B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato
B.1	Imprevisti	4.074,23
B.2	Spese tecniche	4.889,07
B.3	Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	195,56
B.4	IVA 22% su lavori e imprevisti	9.859,63
B.5	IVA 22% su spese tecniche ed oneri previdenziali	1.118,62
	Totale somme a disposizione	20.137,11
	TOTALE GENERALE	60.879,37

- Con lo stesso Verbale di deliberazione n. 98/2018, verificata la peculiarità dei lavori da eseguire nonché la dislocazione e la necessità di intervenire immediatamente in diversi punti del territorio comunale sono state incaricate direttamente all'esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m.i., le seguenti ditte:

- Pedergrana Claudio con sede in Ortisè di Mezzana (punto A1);
- Kappa Cob con sede in Cogolo di Peio (punto A2);
- Mezzana Pio con sede in Monclassico di Dimaro Folgarida (punto A3);
- Ravelli Natale e Figli SNC con sede in Mezzana (punto A4);

- Con ordinativi di lavoro ex art. 53, c. 2, L.P. 26/1993 e s.m.i. si provvedeva ad incaricare formalmente le ditte scelte il tutto come di seguito riportato:

1. LAVORI A.1 - Ordinatoio prot. n. F168-0007716-19/12/2018 P – Ditta Pedergrana Claudio

Codice identificato di gara assegnato CIG Z802666214		
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€	7.305,99
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	237,27
Ribasso offerto 10,000%	€	706,87
Importo di contratto	€	6.599,12

2. LAVORI A.2 - Ordinatoio prot. n. F168-0007715-19/12/2018 P – Ditta Kappa Cob Srl

Codice identificato di gara assegnato CIG Z022666174		
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€	14.073,76
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	303,87
Ribasso offerto 10,000%	€	1.407,38
Importo di contratto	€	12.970,25

3. LAVORI A.3 - Ordinatoio prot. n. F168-0007717-19/12/2018 P – Ditta Ravelli Natale e Figli SNC

Codice identificato di gara assegnato CIG Z142666262		
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€	4.448,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	114,13
Ribasso offerto 7,000%	€	311,11
Importo di contratto	€	4.247,50

4. LAVORI A.4 - Ordinatoio prot. n. F168-0007719-19/12/2018 P – Ditta Mezzana Pio

Codice identificato di gara assegnato CIG Z2426662C6		
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€	14.339,80
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	160,23
Ribasso offerto 10,000%	€	1.433,98
Importo di contratto	€	13.066,05

- A seguito dell'affido dei lavori e dell'applicazione dei ribassi ottenuti il quadro economico riassuntivo dell'opera è risultato il seguente:

A.	LAVORI	Importo in Euro
A.1.	Lavori di sistemazione viabilità servizio zona Marilleva 1400 e Roncio	6.599,12
A.2.	Lavori di sistemazione viabilità servizio zona Menas – malga Monte	12.970,25

A.3.	Lavori di sistemazione viabilità servizio e briglia zona Val de Le Pozze	4.247,50
A.4.	Lavori di rimozione piante in alveo e/o su strada/parco	13.066,05
Totale lavori		36.882,92
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Importo in Euro
B.1	Imprevisti	4.074,23
B.2	Spese tecniche	3.128,05
B.3	Oneri previdenziali su spese tecniche	125,12
B.4	IVA 22% su lavori + imprevisti	9.010,57
B.5	IVA 22% su spese tecniche + oneri prev.	715,70
B.6	Accantonamento ribassi ottenuti	6.942,78
Totale somme a disposizione		23.996,45
TOTALE GENERALE		60.879,37

- Evidenziato come i lavori hanno avuto inizio immediatamente all'atto dell'evento calamitoso ma che considerate le diverse peculiarità dei lavori nonché le varie dislocazioni sul territorio comunale gli stessi sono risultati essere ultimati in tempi diversi ed in particolare:
 1. **LAVORI A.1** - Ditta Pedergrana Claudio – ultimazione avvenuta in data 19/12/2018
 2. **LAVORI A.2** - Ditta Kappa Cob Srl – ultimazione avvenuta in data 10/05/2019
 3. **LAVORI A.3** - Ditta Ravelli Natale e Figli SNC – ultimazione avvenuta in data 20/12/2018
 4. **LAVORI A.4** - Ditta Mezzena Pio – ultimazione avvenuta in data 20/12/2018
- Ricordato come, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., per la contabilità dei lavori in economia, nel caso di opere, lavori e forniture di importo inferiore ai 50.000 euro lavori pubblici, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato

Dato atto che alla data odierna i lavori in oggetto risultano tutti conclusi e che pertanto risulta necessario provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dott. ing. Roberto Bezzi, dai quali risulta:

1. **LAVORI A.1** - Ditta Pedergrana Claudio

Codice identificato di gara assegnato **CIG [Z802666214](#)**

Importo di contratto comprensivo di € 237,27 per oneri di sicurezza	€	6.599,12
Importo lavori contabilizzato comprensivo di € 237,27 per oneri di sicurezza	€	3.305,82
Minore spesa effettuata	€	- 3.293,30

2. **LAVORI A.2** - Ditta Kappa Cob Srl

Codice identificato di gara assegnato **CIG [Z022666174](#)**

Importo di contratto comprensivo di € 303,87 per oneri di sicurezza	€	12.970,25
Importo lavori contabilizzato comprensivo di € 303,87 per oneri di sicurezza	€	12.960,13
Minore spesa effettuata	€	- 10,12

3. **LAVORI A.3** - Ditta Ravelli Natale e Figli SNC

Codice identificato di gara assegnato **CIG [Z142666262](#)**

Importo di contratto comprensivo di € 114,13 per oneri di sicurezza	€	4.247,50
Importo lavori contabilizzato comprensivo di € 114,13 per oneri di sicurezza	€	4.247,50
Minore spesa effettuata	€	0,00

4. **LAVORI A.4** - Ditta Mezzena Pio

Codice identificato di gara assegnato **CIG [Z2426662C6](#)**

Importo di contratto comprensivo di € 160,23 per oneri di sicurezza	€	13.066,05
Importo lavori contabilizzato comprensivo di € 160,23 per oneri di sicurezza	€	5.662,79
Minore spesa effettuata	€	- 7.403,26

Totale complessivo netto dei lavori eseguiti 1+2+3+4	€	26.176,24
---	----------	------------------

Rilevato pertanto dalla contabilità finale dei lavori che risultano essere stati spesi complessivamente € 35.741,41 con un risparmio di € 25.137,96 rispetto alla somma impegnata di € 60.879,37, il tutto come meglio dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA

A.	LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
A.1.1	Per esecuzione lavori	6.361,85	3.068,55	- 3.293,30
A.1.2	Oneri di sicurezza	237,27	237,27	0,00
	Totale A.1	6.599,12	3.305,82	- 3.293,30
A.2.1	Per esecuzione lavori	12.666,38	12.656,26	- 10,12
A.2.2	Oneri di sicurezza	303,87	303,87	0,00
	Totale A.2	12.970,25	12.960,13	-10,12
A.3.1	Per esecuzione lavori	4.133,37	4.133,37	0,00
A.3.2	Oneri di sicurezza	114,13	114,13	0,00
	Totale A.3	4.247,50	4.247,50	0,00
A.4.1	Per esecuzione lavori	12.905,82	5.502,56	- 7.403,26
A.4.2	Oneri di sicurezza	160,23	160,23	0,00
	Totale A.4	13.066,05	5.662,79	- 7.403,26
	Totale complessivo lavori A1+A2+A3+A4	36.882,92	26.176,24	- 10.706,68
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	Di contabilità	Differenza
B.1	Imprevisti	4.074,23	0,00	- 4.074,23
B.2	Spese tecniche	3.128,05	3.000,00	- 128,05
B.3	Oneri previdenziali su spese tecniche	125,12	120,00	- 5,12
B.4	IVA 22% su lavori + imprevisti	9.010,57	5.758,77	- 3.251,80
B.5	IVA 22% su spese tecniche + oneri prev.	715,70	686,40	- 29,30
B.6	Accantonamento ribassi ottenuti	6.942,78	0,00	- 6.942,78
	Totale somme a disposizione	23.996,45	9.565,17	- 14.431,28
	TOTALE GENERALE	60.879,37	35.741,41	- 25.137,96

Viste e richiamate le seguenti fatture già regolarmente liquidate sulla base del visto apposto da parte del direttore dei lavori Ing. Roberto Bezzi che ne ha accertato così la congruità dei prezzi applicati nonché la regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.:

LAVORI	DITTA	N. FATT.	DATA FATT.	IMP. NETTO	IMP. LORDO
A.1	Pederagnana Claudio	1/PA	11/02/2019	€ 3.305,82	€ 4.033,10
A.3	Ravelli Natale e Figli SNC	1/PA	24/01/2019	€ 4.247,50	€ 5.181,95
A.4	Mezzena Pio	2/50	18/01/2019	€ 5.662,79	€ 6.908,60
	Totale importi liquidati			€ 13.216,11	€ 16.123,65

Visti i seguenti certificati di regolare esecuzione delle opere redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Bezzi che certificano la regolare esecuzione dei lavori relativi nell'importo di complessivi netti € 26.176,24:

- Certificato di regolare esecuzione dd. 09.01.2019, qui assunto agli atti al prot. n. F168-0000273-14/01/2019 A relativo alle opere indicate con i numeri A.1, A.3 e A.4, per un importo di complessivi netti € 13.216,11;
- Certificato di regolare esecuzione dd. 13.05.2019, qui assunto agli atti al prot. n. F168-0003141-14/05/2019 A relativo alle opere indicate con il numero A.2, per un importo di complessivi netti € 12.960,13.

Dato atto ancora che il direttore dei lavori Dott. Ing. Roberto Bezzi ha certificato che non necessita provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ex art. 218 D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed art. 161 D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in quanto le opere non hanno interessato particelle private ma solo aree pubbliche.

Appurato pertanto, dagli atti tutti sopra richiamati, che l'importo totale dei lavori eseguiti, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, ammonta a complessivi € 35.741,41 con un risparmio di €

25.137,96 rispetto alla somma autorizzata di progetto pari € 60.879,37 e che risulta ancora da liquidare il credito per i lavori eseguiti dall'Impresa Kappa Cob S.r.l. ammontante a netti € 12.960,13 e quello relativo alle spese tecniche a favore dell'ing. Roberto Bezzi di netti € 3.000,00.

Verificato, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, che le Imprese esecutrici dei lavori non risultano aver ceduto l'importo dei suoi crediti né rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere.

Accertata la regolarità contributiva delle ditte esecutrice dei lavori attraverso la procedura telematica on line.

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere alla approvazione della contabilità finale dei lavori con contestuale liquidazione dei crediti residui dovuti.

Dato atto che l'opera in oggetto risulta già interamente finanziata con impegno al capitolo n. 3692 – codice intervento 2.08.01.01 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.014.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.i. (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i., nonché la L.P. 09.03.2016, n. 2 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg..

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, per quanto dettagliatamente esposto in premessa, gli atti concernenti la contabilità finale che, seppure non allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, dell'opera relativa a **“lavori di somma urgenza relativi ai danni conseguenti agli eventi calamitosi del periodo 27 – 30 ottobre 2018”**, redatti dal Direttore dei Dott. Ing. Roberto Bezzi, tutti debitamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle Imprese esecutrici delle opere senza alcuna riserva, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo totale di netti € 26.176,24, mentre le somme a disposizione ammontano a complessivi € 9.565,17 e quindi per un totale generale di € 35.741,41, con un risparmio di € 25.137,96 rispetto alla somma complessiva autorizzata di progetto pari ad € 60.879,37, il tutto come meglio riportato nel seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA

A. LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
A.1.1 Per esecuzione lavori	6.361,85	3.068,55	- 3.293,30
A.1.2 Oneri di sicurezza	237,27	237,27	0,00
Totale A.1	6.599,12	3.305,82	- 3.293,30
A.2.1 Per esecuzione lavori	12.666,38	12.656,26	- 10,12
A.2.2 Oneri di sicurezza	303,87	303,87	0,00
Totale A.2	12.970,25	12.960,13	-10,12
A.3.1 Per esecuzione lavori	4.133,37	4.133,37	0,00
A.3.2 Oneri di sicurezza	114,13	114,13	0,00
Totale A.3	4.247,50	4.247,50	0,00
A.4.1 Per esecuzione lavori	12.905,82	5.502,56	- 7.403,26
A.4.2 Oneri di sicurezza	160,23	160,23	0,00

	Totale A.4	13.066,05	5.662,79	- 7.403,26
Totale complessivo lavori A1+A2+A3+A4		36.882,92	26.176,24	- 10.706,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato		Di contabilità	Differenza
B.1 Imprevisti	4.074,23		0,00	- 4.074,23
B.2 Spese tecniche	3.128,05		3.000,00	- 128,05
B.3 Oneri previdenziali su spese tecniche	125,12		120,00	- 5,12
B.4 IVA 22% su lavori + imprevisti	9.010,57		5.758,77	- 3.251,80
B.5 IVA 22% su spese tecniche + oneri prev.	715,70		686,40	- 29,30
B.6 Accantonamento ribassi ottenuti	6.942,78		0,00	- 6.942,78
Totale somme a disposizione	23.996,45		9.565,17	- 14.431,28
TOTALE GENERALE	60.879,37		35.741,41	- 25.137,96

2) Di approvare altresì i seguenti certificati di regolare esecuzione delle opere redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Bezzi che certificano la regolare esecuzione dei lavori relativi nell'importo di complessivi netti € 26.176,24:

- Certificato di regolare esecuzione dd. 09.01.2019, qui assunto agli atti al prot. n. F168-0000273-14/01/2019 A relativo alle opere indicate con i numeri A.1, A.3 e A.4, per un importo di complessivi netti € 13.216,11;
- Certificato di regolare esecuzione dd. 13.05.2019, qui assunto agli atti al prot. n. F168-0003141-14/05/2019 A relativo alle opere indicate con il numero A.2, per un importo di complessivi netti € 12.960,13.

3) Di approvare ancora il seguente prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta che espone un risparmio di € 25.137,96 dovuti alla differenza fra l'importo autorizzato di perizia in € 60.879,37 e quello effettivamente sostenuto di € 35.741,41:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

A. LAVORI	Importi in Euro
A.1	3.305,82
A.2	12.960,13
A.3	4.247,50
A.4	5.662,79
Totale complessivo lavori A1+A2+A3+A4	26.176,24
B. SOMME A DISPOSIZIONE	Di contabilità
B.1 Spese tecniche	3.000,00
B.2 Oneri previdenziali su spese tecniche	120,00
B.3 IVA 22% su lavori	5.758,77
B.4 IVA 22% su spese tecniche + oneri prev.	686,40
Totale somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6	9.565,17
TOTALE GENERALE A + B	35.741,41

4) Di liquidare le seguenti spettanze:

- Ditta KAPPA COB S.r.l. – Fattura a saldo dei lavori eseguiti N. 2/03 di data 21.05.2019, nell'importo di netti € 12.960,13 a cui va aggiunta l'IVA al 22% per € 2.851,23 e quindi per complessivi € 15.811,36;
- Dott. Ing. Roberto Bezzi – Fattura a saldo delle prestazioni professionali eseguite N. 12 di data 30.05.2019, nell'importo di € 3.000,00 a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali al 4% per € 120,00 e l'IVA al 22% per € 686,40 e quindi per complessivi € 3.806,40.

5) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto per un totale pari ad € 19.617,76 trova già la propria imputazione al capitolo n. 3692 – codice intervento 2.08.01.01 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.014, che presenta adeguata disponibilità, evidenziando una economia di spesa complessiva di € 174,83 rispetto all'impegno già assunto.

- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e per presa visione e riscontro in quanto il provvedimento, pur non comportando oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ha comunque rilevanza di natura contabile.
- 7) Di inviare, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alle ditte esecutrici dei lavori nonché al direttore dei lavori.
- 8) Di ricordare che all'opera sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara:
- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| - LAVORI A.1 | - Ditta Pederghana Claudio | CIG | <u>Z802666214</u> |
| - LAVORI A.2 | - Ditta Kappa Cob Srl | CIG | <u>Z022666174</u> |
| - LAVORI A.3 | - Ditta Ravelli Natale e Figli SNC | CIG | <u>Z142666262</u> |
| - LAVORI A.4 | - Ditta Mezzena Pio | CIG | <u>Z2426662C6</u> |
| - Progettazione ed esecuzione | - Dott. Ing. Bezzi Roberto | CIG | <u>ZF22660A2B</u> |
- 9) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento ai fini della liquidazione del contributo concesso.
- 10) Di dare atto che la presente determinazione vale quale svincolo definitivo della polizza di Assicurazione/fidejussoria prestata dall'Impresa esecutrice dei lavori in sede di contratto.
- 11) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di lavori pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
