



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Determinazione del Funzionario Responsabile SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Numero 180
di data 13/10/2014

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M.I. - PERIZIA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE NELLA
FRAZIONE DI MENAS IN COMUNE DI MEZZANA:
- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DITTA
ESECUTRICE.**

Premesso che:

- con propria precedente Determinazione n. 164 dd. 28.08.2014, si procedeva all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di lavori in economia relativi all'asfaltatura delle strade interne all'abitato di Menas in Comune di Mezzana per una spesa complessiva quantificata in € 52.000,00 di cui € 39.641,33 per lavori ed € 12.358,67 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SEPESA			
A)	LAVORI A BASE D'ASTA		
1.	LE - Lavori in economia	€	39.641,33
Totale A)		€	39.641,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Imprevisti	€	1.982,07
2.	Spese tecniche 2%	€	832,47
3.	IVA 22% sui lavori + imprevisti	€	9.157,15
4.	Arrotondamento	€	386,98
Totale B)		€	12.358,67
COMPLESSIVAMENTE A) + B)		€	52.000,00

- i lavori venivano affidati direttamente alla ditta Beton Asfalti di Cis (TN) mediante atto di cottimo sottoscritto in data 29 agosto 2014 per un importo determinato a corpo in netti € 39.244,92 sulla base del ribasso offerto nella misura dell'1,000% sull'importo a base di appalto di € 39.641,33;
- i lavori hanno avuto inizio in data 01.09.2014 e sono stati ultimati il 12.09.2014 e quindi entro i termini stabiliti in contratto.

Tutto ciò premesso e considerato:

Verificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati nei patti e condizioni tutti così come stabiliti nell'atto di cottimo sottoscritto risultando pertanto collaudabili nell'importo determinato a corpo e non a misura nel totale di netti € 39.244,92.

Considerato che, dato l'importo di contratto inferiore ad euro 50.000,00, per la contabilizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.

Ritenuto, nel caso in oggetto, anche al fine anche di uno snellimento burocratico, di utilizzare giustamente l'art. 183, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., contabilizzando così i lavori eseguiti mediante l'apposizione di visto sulla fattura.

Verificato che, per quanto risulta agli atti di questa Amministrazione, l'Impresa appaltatrice non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere.

Accertata la regolarità contributiva delle ditta esecutrice dei lavori attraverso l'acquisizione del documenti unico di regolarità contributiva rilasciato in forma regolare in data 02.10.2014.

Vista la fattura n. 101/2014/SE dd. 18.09.2014 della ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 - 38020 CIS (TN) dell'importo di complessivi € 47.878,80 relativa al saldo dei lavori effettuati inerenti il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle strade comunali in Frazione di Menas in Comune di Mezzana.

Precisato che non si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori in oggetto non hanno per nulla occupato proprietà private essendo relativi alla solo rifacimento della pavimentazione stradale.

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione del credito spettante alla ditta esecutrice dei lavori.

Dato atto che esiste apposito impegno di spesa all'intervento 2.08.01.01 - capitolo n. 3686 che presenta adeguata disponibilità.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i..

Vista la deliberazione n. 29 di data 13 maggio 2014 della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014.

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2782/4.5 di data 20 maggio 2014, con il quale sono stati individuati i Responsabili del Servizio.

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige).

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

- 1) Di approvare, per quanto in premessa dettagliatamente esposto, la contabilità finale dei lavori relativi al rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle strade comunali in Frazione di Menas in Comune di Mezzana, nell'importo totale complessivo determinato a corpo in netti € 39.244,92, il tutto come dal seguente quadro economico riepilogativo inerente la spesa complessivamente sostenuta:

A) Lavori a base d'asta		Importo	
1	LE – Lavori in economia	€	39.641,33
2	Ribasso d'asta dell' 1,000 % su A1	€	- 396,41
Totale A)		€	39.244,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		Importo	
1	Spese tecniche 2% su A1	€	792,83
2	I.V.A. 22% su lavori	€	8.633,88
Totale B)		€	9.426,71
COMPLESSIVAMENTE A) + B)		€	48.671,63

- 2) Di dare atto che:

- il direttore dei lavori, ai fini della contabilizzazione dei lavori eseguiti in economia, ha regolarmente apposto il visto sulla fattura n. 101/2014/SE dd. 18.09.2014 della ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 - 38020 CIS (TN), ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che vale anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione degli stessi;
- i lavori eseguiti dall'Impresa risultano pertanto regolarmente eseguiti e terminati nei patti e condizioni tutti così come stabiliti nell'atto di cottimo sottoscritto e pertanto collaudati nell'importo totale di netti € 39.244,92;
- il credito spettante all'Impresa risulta di netti € 39.244,92 + IVA 22% pari ad € 8.633,88, per un totale complessivo di € 47.878,80;
- è stato ottenuto un risparmio di € 3.328,37 risultanti dalla differenza dell'importo totale autorizzato stabilito nella perizia in € 52.000,00 rispetto alla spesa complessivamente sostenuta pari ad € 48.671,63, il tutto come meglio evidenziato nel quadro sopra riportato;
- il codice CIG relativo all'intervento risulta il seguente: **Z6E108DE83**.

- 3) Di liquidare:

- alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 - 38020 CIS (TN), codice fiscale e partiva IVA N. 01265960227, la fattura n. 101/2014/SE dd. 18.09.2014, nell'importo di netti € 39.244,92 più IVA 22% pari ad € 8.633,88, per un totale di € 47.878,80, a saldo dei lavori di che trattasi.

- 4) Di trasferire l'indennità per lo svolgimento di attività tecniche interne all'Amministrazione, prevista nelle somme a disposizione dell'Amministrazione della perizia redatta dall'Ufficio tecnico comunale, nell'importo complessivo di € 792,83, a favore del Comune di Mezzana con introito al Cap. 600 – risorsa 3.05.1300.
- 5) Di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punto 3) e 4), per un totale di € 48.671,63, trova la propria imputazione al capitolo 3686 - codice intervento 2.08.01.01, che presenta adeguata disponibilità.
- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 7) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di lavori pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

F.to Manini per.ind. Giuseppe

VISTO ai sensi dell'art. 36 Regolamento di Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 13/10/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Manini per.ind. Giuseppe

EMESSO MANDATO

DATA

IMPORTO €

N. _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 13/10/2014 al 23/10/2014.

Mezzana, lì 13/10/2014

IL Messo comunale

F.to Gosetti Mauro