



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 59

della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede lungo la Via per Marilleva nell'abitato di Mezzana – 2^ stralcio. Approvazione modifica all'art. 10 (Termine per la realizzazione ed ultimazione dei lavori) del progetto esecutivo. CUP: C57H23000050004 – CIG: 9774500C8F

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **tedici** del mese di **giugno**, alle ore 18.30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Vicesindaco
3. Dalla Valle Irene - Assessore
4. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede lungo la Via per Marilleva nell'abitato di Mezzana – 2^a stralcio. Approvazione modifica all'art. 10 (Termine per la realizzazione ed ultimazione dei lavori) del progetto esecutivo. CUP: C57H23000050004 – CIG: 9774500C8F

LA GIUNTA COMUNALE

Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 14 aprile 2023 veniva deliberato di approvare il progetto esecutivo per i *'Lavori di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede lungo la Via per Marilleva nell'abitato di Mezzana – 2^a stralcio'* redatto dall'ing. Antonio Daprà di Croviana (TN) e comportante una spesa complessiva di €. 120.000,00.= di cui €. 93.631,10.= per lavori (dei quali €. 90.110,37.= per lavorazioni soggette a ribasso ed €. 3.520,73.= per oneri della sicurezza) ed €. 26.368,90.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con lo stesso provvedimento veniva impegnata la spesa che l'intervento comportava nelle scritture contabili, dato atto che parte della stessa spesa viene finanziata con contributo statale per investimenti di cui all'art. 30 comma 14-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 pari ad €. 83.790,52.= di cui il Comune di Mezzana è risultato beneficiario, dato atto che i lavori dovevano essere iniziati entro il 15 maggio 2023 giusto decreto del Ministero dell'Interno di data 20 gennaio 2023 al fine di non vedersi revocato il contributo statale, autorizzata l'indizione della gara d'appalto ed infine autorizzato il Segretario al rogito del contratto della cui sottoscrizione il Sindaco veniva autorizzato.

Successivamente con determinazione n. 93 del 18 aprile 2023 del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici veniva indetta la gara d'appalto dei lavori la cui esecuzione veniva aggiudicata alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. di Panchià giusto verbale di gara telematica n. 116586 di data 5 maggio 2023.

In data 12 maggio 2023 veniva quindi stipulato il contratto di appalto rep. 742 Atti del Segretario comunale e, con verbale di consegna lavori di data 15 maggio 2023, acquisito in pari data al protocollo comunale *sub* 2870, veniva data esecuzione ai lavori.

Occorre evidenziare come il capitolato speciale di appalto preveda quale termine di ultimazione lavori all'art. 10, giorni 60 naturali e consecutivi comprensivi di giorni 8 per condizioni meteorologiche avverse decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori e pertanto con termine ultimo nel 14 luglio 2023, in concomitanza con la stagione turistica estiva.

Al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori in modo tale da non compromettere la sicurezza nella circolazione di pedoni e veicoli nei periodi di alta affluenza turistica, con nota di data 13 giugno 2023 acquisita al protocollo comunale *sub* 3486, a firma del progettista e direttore lavori veniva rappresentata al Comune l'opportunità di apportare una modifica al termine di esecuzione dei lavori innalzando lo stesso da 60 a 180 giorni.

Il luogo di esecuzione dei lavori è rappresentato dal marciapiede lungo Via per Marilleva, arteria comunale che dalla rotatoria sulla SS 42 conduce alla stazione della linea ferroviaria Trento Malè. Nel tratto interessato dai lavori, la strada ed il relativo marciapiede risultano essere contigui al parco giochi il quale pertanto, rispetto al marciapiede è prospiciente. L'accesso al parco giochi, luogo particolarmente frequentato da bambini e famiglie, anche con anziani, avviene dal marciapiede stesso.

Ora, considerato che il termine di ultimazione dei lavori va a scadere in piena stagione estiva (14 luglio), si evidenzia la necessità di contemperare l'esecuzione dei lavori rispetto alla tutela del superiore interesse pubblico alla garanzia e tutela della sicurezza nella circolazione di pedoni e mezzi.

Si evidenzia peraltro come il Comune di Mezzana, ad alta ricezione ed attrattività turistica anche estiva oltre che invernale, è altresì località che nei mesi di giugno e luglio ospita varie attività ed iniziative sportive di grande attrazione. Occorre menzionare a tal proposito i campionati mondiali di canoa che si svolgeranno lungo il torrente Noce dove il campo gara è allestito ed al quale si accede unicamente percorrendo il tratto di strada di Via per Marilleva teatro dei lavori.

Parimenti nel mese di luglio il comune di Mezzana ospita il ritiro precampionato di squadre di calcio professionistico, giusto contratto triennale datato 2022, la cui attività sportiva si svolge presso il centro sportivo di Via del Prossenach, alla quale si accede percorrendo dapprima la stessa Via per Marilleva.

Tutto ciò premesso,

Vista la precedente deliberazione della giunta comunale n. 44 del 14 aprile 2023 di approvazione del progetto esecutivo per i *'Lavori di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede lungo la Via per Marilleva nell'abitato di Mezzana – 2^a stralcio'* redatto dall'ing. Antonio Daprà di Croviana (TN);

Dato atto che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. di Panchià giusto verbale di gara telematica n. 116586 di data 5 maggio 2023 e successivo contratto di appalto di data 12 maggio 2023 rep. 742 Atti del Segretario comunale;

Ricordato come i lavori, essendo in parte finanziati con il contributo per gli investimenti di cui all'art. 30 comma 14-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, gli stessi dovevano avere inizio entro il 15 maggio 2023 giusto decreto del Ministero dell'Interno di data 20 gennaio 2023;

Visto a tal proposito il verbale di consegna lavori di data 15 maggio 2023 prot. 2870;

Visto il capitolato speciale di appalto ed in particolare l'art. 10 ai sensi del quale per l'ultimazione lavori sono previsti giorni 60 naturali e consecutivi comprensivi di gg. 8 per condizioni meteorologiche avverse;

Vista la nota a firma del direttore lavori di data 8 giugno 2023 acquisita al protocollo comunale in data 13 giugno 2023 *sub 3486* con la quale rammostra la necessità, per ragioni di garanzia e tutela della circolazione di pedoni e veicoli sul tratto di marciapiede e strada interessato dai lavori, di modificare il termine ultimo di ultimazione lavori innalzandolo da 60 a 180 giorni;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta di modifica considerato che il luogo di esecuzione lavori risulta essere particolarmente frequentato durante l'intera stagione turistica estiva per soggiorno ed attività sportive nelle strutture cui si accede percorrendo via per Marilleva;

Dato atto che, al fine di non incorrere nella revoca del contributo statale, il decreto del Ministero dell'Interno di data 20 gennaio 2023 nulla dispone in merito al termine di ultimazione lavori ma solo per l'inizio degli stessi, ossia 15 maggio, termine rispettato dal Comune di Mezzana;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.i., nonché la successiva legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. e dato atto dell'assenza del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario non comportando la presente deliberazione riflessi diretti sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto del Comune di Mezzana;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni tutte espresse in premessa, la modifica dell'art. 10 (*Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori*) del capitolato speciale di appalto dei *'Lavori di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede lungo la Via per Marilleva nell'abitato di Mezzana – 2^a stralcio'* così come proposto dal Direttore dei Lavori con nota acquisita al protocollo comunale in data 13 giugno 2023 *sub 3486*;
2. Di dare atto pertanto che il nuovo termine di ultimazione lavori è pari a giorni 180 decorrenti dal verbale di consegna lavori di data 15 maggio 2023 prot. 2870;
3. Di dare atto che la modifica del termine di ultimazione lavori non comporta eventuale revoca del contributo statale di cui all'art. 30 comma 14-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 pari ad €. 83.790,52.= di cui il Comune di Mezzana è risultato beneficiario, dato atto che i lavori sono stati iniziati entro il 15 maggio 2023 e che il decreto del Ministero dell'Interno di data 20 gennaio 2023 nulla dispone in merito al termine di ultimazione lavori;
4. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. mentre risulta assente il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando la presente deliberazione riflessi diretti sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

5. Di dare atto che contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
6. Di pubblicare copia della presente deliberazione ad esecutività acquisita sul sito internet sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere Pubbliche – Atti di programmazione opere pubbliche – Contributo statale per gli investimenti D.L. 34/2019 art. 30 comma 14-*bis* Anno2022, in adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. Di trasmettere ad esecutività acquisita copia della presente deliberazione al direttore lavori ing. Antonio Daprà ed all'appaltatore Fiemme Porfidi S.r.l.;
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 Maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la necessità di garantire la sicurezza nella circolazione di pedoni e veicoli sui siti oggetto dei lavori da subito essendo iniziata la stagione turistica e sportiva estiva;

Visto l'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).